



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 23.01.2023 г. – 29.01.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

**Изпълнител:** ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/  <b>ВОБД до 30.03.2023 г.</b>	Кан. клон 132, Гл. вод. кл. XIV Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до бул. „Славянски“/  <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба № 3 на МРРБ</b>	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с Нар. № 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Д-р П. Берон“ в участъка от пешеходна зона до ул. „Хан Аспарух“; ул. „Хан Крум“ от ул. „Проф. А. Златаров“ до ул. „Борисова“  <b>ВОБД до 05.02.2023 г.</b>	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС (на етапи) в съответствие с Нар. № 3 на МРРБ и действаща ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



„Централен“	ул. „Проф. А. Златаров“ от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „А. Кънчев“; ул. „Петко Д. Петков“ и ул. „Петко Каравелов“  <b>ВОБД до 05.02.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Ангел Кънчев“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Г. С. Раковски“  <b>Очаква се заповед за въвеждане на ВОБД</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Войводова“ от ул. „М-р Атанас Узунов“ до ул. „Страхил войвода“  <b>ВОБД до 24.02.2023 г.</b>	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Дондуков-Корсаков“ в участъка от ул. „Неофит Бозвели“ до ул. „Годор Каблешков“  <b>Очаква се заповед за въвеждане на ВОБД</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Войводова“ /от ул. „Майор Атанас Узунов“ до бул. „Фердинанд“/  <b>ВОБД до 24.02.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен Гл. клон XIV	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се



			извършва поетапно.
„Родина 2“	ул. „Згориград“ /от ул. „Петрохан“ до ул. „Лисец“/ <b>ВОБД до 24.01.2023 г.</b>	Главни връзки – ул. „Тича“- ул. „Петрохан“	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
кв. „Сарая“	ул. „Адм. Рождественски“ /под Сарайския мост/ <b>ВОБД до 30.01.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, РЩ, обратни насипи – канализационен клон ПР. 4.2	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Бистрица“, ул. „Щип“ <b>Очаква се заповед за въвеждане на ВОБД</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.