



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 20.03.2023 г. – 26.03.2023 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“

**Изпълнител:** ДЗЗД „Русе-ВиК“, гр. Варна

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Централен“	ул. „Цар Калоян“ /участък от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“/  <b>ВОБД – до 30.03.2023 г.</b>	Подготовка за възстановяване паваж и асфалт	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Щип“  <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</b>	Асфалтиране – два пласта	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с Нар. 3 на МРРБ за ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

„Централен“	ул. „Гладстон“ <b>ВОБД – краткотрайни по Наредба 3 на МРРБ</b>	Връзки – водопроводен клон 116	Ще има движение на строителна техника.
„Мидия-Енос“	ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Антим Първи“ до ул. „Братя Миладинови“ <b>ВОБД – до 25.04.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи – водопроводен Гл. клон III	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Рила“ от ул. „Ген. Скобелев“ до ул. „19-ти февруари“ <b>ВОБД – до 30.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи – канализационен клон 131	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Муткурова“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Ген. Скобелев“ <b>ВОБД – до 30.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

			Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.
„Централен“	ул. „Мария Луиза“ /от ул. „Борисова“ до ул. „Стефан Стамболов“  <b>ВОБД – до 25.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби и арматура, обратни насипи – водопроводен кл.14,149,81а; асфалтови дейности	Участъците ще бъдат ограничени за движение на МПС /на етапи/ в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника.
„Централен“	ул. „Неофит Бозвели“ /от ул. „Цар Шишман“ до ул. „Борисова“/  <b>ВОБД – до 30.03.2023 г.</b>	Изкопни дейности, полагане на тръби, обратни насипи, асфалтови дейности	Участъкът от улицата ще бъде затворен за движение на МПС в съответствие с одобрен проект по част ВОБД. Ще има движение на строителна техника. Затварянето на работните участъци се извършва поетапно.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.