



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 03.07.2023 г. – 09.07.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност и дата на започване	Организация на движението
Русе – център	ул. „Хан Аспарух“ – кл.119	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на нов водопровод – чугунени тръби. Изкопните работи ще започнат след въвеждане на ВОБД при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите в участъка от ул. „Муткурова“ до ул. „Поп Богомил“ съгласно част „ВОБД“ с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Внесено е искане за въвеждане на ВОБД.
Русе – център	ул. „Проф. Асен Златаров“ – кл. 124	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на нов водопровод – чугунени тръби. Изкопните работи ще започнат след въвеждане на ВОБД при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите в участъка от ул. „Хан Аспарух“ в посока ул. „Генерал Скобелев“ съгласно част „ВОБД“ с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Внесено е искане за

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

			въвеждане на ВОБД.
Русе – център	ул. „Генерал Паренсов“ – кл.128а	Възстановяване на пътна настилка. Възстановителните дейности ще започнат на 03.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 28.06.2023 г.
Русе – център	ул. „Хан Аспарух“ – кл.131	Възстановяване на пътна настилка. Възстановителните дейности ще започнат на 03.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 28.06.2023 г.
Русе – център	ул. „Дойран“ – кл.127	Възстановяване на пътна настилка. Възстановителните дейности ще започнат на 03.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 28.06.2023 г.
кв. „Цветница“	ул. „Доростол“ – от бул. „Гутракан“ до ул. „Тулча“ – кл.54, кл. 53, кл. 52, кл. 47	Хидравлични изпитания, дезинфекция и промивка. Връзки със съществуващата водопроводна мрежа и прехвърляне на абонати към новите водопроводи.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Родина“	гл. кл. II по ул. „Шипка“	Хидравлични изпитания, дезинфекция и промивка. Възстановяване на пътна настилка. Възстановителните дейности ще започнат на 03.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023г
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“ от кр. с ул. „Шипка“ до кр. с ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка. Възстановителните дейности са започнали на 04.06.2023 г.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г. Подадено е искане за удължаване на въведената ВОБД.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ж. к. „Мальовица 2“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Монтаж на цялостно съоръжение за подземен монтаж – Система за повишаване на налягането – ПС „Здравец“.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
ЦЮР	ул. „Братя Миладинови“ – гл.кл. III	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 09.07.2023 г.
ЦЮР	гл. кл. XII, бул. „Мидия-Енос“	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи ще започнат на 04.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Движението ще се осъществява двупосочно в едното платно. Срок на въведената ВОБД: до 16.07.2023 г.
Русе – център	ул. „Пенчо Славейков“ – кл. 109	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи ще започнат на 04.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 29.07.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Дондуков Корсаков“ – кл. 106	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи ще започнат на 04.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 02.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Мария Луиза“ – кл. 77 и кл. 78	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 19.07.2023 г.
Русе – център	ул. „Любен Каравелов“ – Гл. кл. XIV	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 10.07.2023 г.
Русе – център	Кл. 90 – градинките пред пощата	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи ще започнат на 04.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	–

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.