



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 10.07.2023 г. – 16.07.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност и дата на започване	Организация на движението
Русе – център	ул. „Хан Аспарух“ - кл.119	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на нов водопровод – чугунени тръби. Изкопните работи ще започнат след въвеждане на ВОБД при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите в участъка от ул. „Муткурова“ до ул. „Поп Богомил“ съгласно част „ВОБД“ с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: 14.08.2023.
Русе – център	ул. „Проф. Асен Златаров“ – кл.124	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на нов водопровод – чугунени тръби. Изкопните работи ще започнат след въвеждане на ВОБД при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите в участъка от ул. „Хан Аспарух“ в посока ул. „Генерал Скобелев“, съгласно част „ВОБД“ с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: 14.08.2023.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Генерал Паренсов“ – кл.128а	Възстановяване на пътна настилка. Възстановителните дейности са започнали на 03.07.2023 г.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: няма.
Русе – център	ул. „Дойран“ - кл.127	Възстановяване на пътна настилка. Възстановителните дейности са започнали на 03.07.2023 г.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: няма.
кв. „Цветница“	ул. „Доростол“ – от бул. „Тутракан“ до ул. „Тулча“ – кл.54, кл.53, кл.52, кл.47	Хидравлични изпитания, дезинфекция и промивка. Връзки със съществуващата водопроводна мрежа и прехвърляне на абонати към новите водопроводи.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.07.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“ от кр. с ул. „Шипка“ до кр. с ул. „Милкова ливада“ (гл.кл. VI чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка. Възстановителните дейности са започнали на 04.06.2023 г.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г. Подадено искане за удължаване на ВОБД.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500. Изкопните работи са започнали на 12.09.2022 г.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Чародейка-север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500. Изкопните работи са започнали на 12.09.2022 г.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
ж.к. „Мальовица 2“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи са започнали на 03.04.2023 г. Монтаж на цялостно съоръжение за подземен монтаж - Система за повишаване на налягането- ПС „Здравец“.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.
ЦЮР	<u>ул. „Антим I“ - гл. кл. III</u>	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. И изкопните работи ще започнат на 10.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 08.08.2023 г.
ЦЮР	<u>гл. кл. XII, бул. „Мидия-Енос“</u>	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. И изкопните работи ще започнат на 04.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Движението ще се осъществява двупосочно в едното платно Срок на въведената ВОБД: до 16.07.2023 г.
Русе – център	<u>ул. „Пенчо Славейков“, кл. 109</u>	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи ще започнат на 04.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 29.07.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Дондуков-Корсаков“, кл. 106	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи ще започнат на 04.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 02.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Мария Луиза“ кл. 77 и кл. 78	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 19.07.2023 г.
Русе – център	Кл. 90 – градинките пред пощата	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи ще започнат на 04.07.2023 г. при подходящи метеорологични условия.	-

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.