



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 18.09.2023 г. – 24.09.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност и дата на започване	Организация на движението
Русе – център	ул. „Проф. Асен Златаров“ и пл. „Света Троица“ – кл.34	Асфалтови работи, възстановяване на настилки по площада	Изпълнението на дейностите в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до пл. „Света Троица“ съгласно част ВОБД е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента.
кв. „Възраждане“	бул. „Съединение“ към ул. „Майор Атанас Узунов“ – кл.181	Изкоп и монтаж на нов водопровод ПЕВП ф250. Връзки със съществуващата водопроводна мрежа.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. СМР ще се изпълняват със заемане на част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Възраждане“	бул. „Цар Освободител“ – гл. кл. II	Монтаж на 4бр ПХ по съществуващ водопровод ПЕВП ф110. Локално възстановяване на асфалтовата настилка	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. СМР ще се изпълняват със заемане на част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.
кв. „Възраждане“	ул. „Плиска“ – по споразумение за съвместно асфалтиране с Община Русе	Възстановяване на асфалтови настилки; начало от 11.09.2023 г. до 30.09.2023 г.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента
кв. „Цветница“	ул. „Тулча“ – по споразумение за съвместно асфалтиране с Община Русе	Възстановяване на асфалтови настилки; начало от 11.09.2023 г. до 30.09.2023 г.	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“ от кръстовище с ул. „Шипка“ до кръстовище с ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка. (при подходящи метеорологични условия). Изграждане на ШСК в т.27 Изпълнение на изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови работи	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.09.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
кв. „Чародейка-север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
ж.к. „Здравец - изток“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Провеждане на 72-часова проба при експлоатационни условия	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
ЦЮР	ул. „Антим I“ – гл.кл. III	Възстановяване на настилки	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 08.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Николаевска“ – кл. 11	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. Срок на въведената ВОБД: до 20.08.2023 г.
ЦЮР	бул. „Мидия-Енос“ – гл. кл. XII гл. кл. III	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Петко Д. Петков“ – кл. 29-1	Възстановяване на настилки	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023г.
Русе – център	ул. „Света гора“ – кл.345	Направа на връзки и възстановяване на настилки	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД до 15.09.2023 г.
Русе – център	бул. „Гоце Делчев“ – гл. кл. III	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Изкопните работи ще започнат на 18.09.2023 г.	Улицата няма да се затваря.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.