



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 12.09.2022 г. – 18.09.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> обръщало Гл. път I - 2 Русе-Разград до хотел „Теодора Палас“	Монтаж на готови СТБ елементи. Обратен насип и уплътняване. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	Няма да се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> в раздел. ивица на РП I-2 Русе - Разград до отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до портал на „Оргахим“ в раздел. ивица м/у локално и платно в посока София на РП I-2 Русе-Разград	Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване. Демонтаж на тръби и кранови възли на същ. DN350 ЕТ. Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци.	Няма да се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Възраждане“	<u>ул. „Яребична“</u>	СМР по РШ XXVI 44 – кофражни, армировъчни и бетонови работи. Подготовка и полагане на тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване.	Въведена е ВОБД. Затворено е кръстовището на ул. „Доростол“ с „Яребична“. Движението е по обходни маршрути съгласно одобрен ТП.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



„Възраждане“	<u>ул. „Тулча“</u>	СМР по ШСК – кофраж, армировка и полагане на бетон. Монтаж на готови СТБ елементи. Обратен насип и уплътняване. Изкопни работи, подготовка и полагане на тръби DN 250 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Ежедневно почистване, транспортиране на земни маси и стр. отпадъци от обекта.	Въведена е ВОБД. Затворено е кръстовището на ул. „Доростол“ с „Яребична“. Движението е по обходни маршрути съгласно одобрен ТП.
„Възраждане“	<u>ул. „Яребична“</u>	Изкопни работи. Подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 110 PE. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Обратен насип и уплътняване.	СМР се изпълнява в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<u>бул. „Цар Освободител“</u> кръстовище на бул. „Цар Освободител“ ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“	СМР между РШХХІІІ.30 и РШХХІІІ.28 – възстановяване на настилки при подходящи метеор. условия. Между РШ ХХІІІ.27 и РШ ХХІІІ.26 - обратен насип и уплътняване. Изкопни работи между РШ ХХІІІ.26 и РШ ХХІІІ.23, подготовка на земна основа и полагане на тръби. Обратен насип и уплътняване. Почистване, транспортиране на земни маси и стр. отпадъци от обекта.	СМР се изпълнява в зелените площи и не засягат платната за движение.



<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Христо Ботев“</u> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>Изкопни работи. Подготовка на земната основа и полагане на тръби. Котражни, армировъчни и бетонови работи. Монтаж на готови СТБ елементи. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. СМР се изпълняват в затвореното платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез.</p>	<p>Въведена е ВОБД – затворено е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути съгласно одобрен ТП.</p>
--------------------------------------	--	--	--