



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 24.07.2023 г. – 30.07.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност и дата на започване	Организация на движението
Русе – център	Пл. „Възрожденски“, ул. „Бистрица“ – кл. 27	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на нов водопровод – ПЕВП тръби	Изпълнение на дейностите в участъка от пл. „Възрожденски“ и ул. „Бистрица“ съгласно част „ВОБД“ е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Хан Аспарух“ – кл.119	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на нов водопровод – чугунени тръби	Изпълнение на дейностите в участъка от ул. „Муткурова“ до ул. „Поп Богомил“, съгласно част „ВОБД“ с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Проф. Асен Златаров“ – кл.124	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на нов водопровод – чугунени тръби	Изпълнение на дейностите в участъка от ул. „Хан Аспарух“ в посока ул. „Генерал Скобелев“ съгласно част „ВОБД“ с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 14.08.2023 г.
кв. „Цветница“	ул. „Доростол“ – от бул. „Тутракан“ до ул. „Тулча“ – кл. 54, кл. 53, кл. 52, кл.47	Хидравлични изпитания, дезинфекция и промивка. Връзки със съществуващата водопроводна мрежа и прехвърляне на абонати към новите водопроводи	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.07.2023 г.
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“ от кръстовище с ул. „Шипка“ до кръстовище с ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка. (при подходящи метеорологични условия)	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г. Подадено е искане за удължаване на ВОБД.
кв. „Чародейка-север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
кв. „Чародейка-север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	посока бул. „България“	DN 500	
ж.к. „Мальовица 2“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун. Монтаж на цялостно съоръжение за подземен монтаж – система за повишаване на налягането –ПС „Здравец“	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
ЦЮР	ул. „Антим I“ – гл.кл. III	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 08.08.2023 г.
ЦЮР	гл. кл. XII, бул. „Мидия-Енос“	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Движението ще се осъществява двупосочно в едното платно. Срок на въведената ВОБД: до 16.07.2023 г.
Русе – център	ул. „Пенчо Славейков“, кл. 109	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 29.07.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Мария Луиза“, кл. 79 и кл. 80	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 19.07.2023 г.
Русе – център	Кл. 90 – градинките пред пощата	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	-
Русе – център	ул. „Николаевска“ – кл. 11	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. Срок на въведената ВОБД до 20.08.2023 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.