



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 28.08.2023 г. – 03.09.2023 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“

Квартал	Улица/участък/отсечка	Тип дейност и дата на започване	Организация на движението
Русе – център	ул. „Проф. Асен Златаров“ и пл. „Света Троица“ – кл.34	Направа на технологичен отвор в проходимия инсталационен колектор, в ляво от входа на Държавна опера – Русе. Монтаж на чуг. тръби DN100 в колектора. Изкоп и монтаж на нов водопровод DN100 на заключващи връзки.	Изпълнението на дейностите в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до пл. „Света Троица“, съгласно част „ВОБД“ е с пълно затваряне, но ще се изпълнява без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 10.09.2023 г.
кв. „Възраждане“	бул. „Съединение“ към ул. „Майор Атанас Узунов“ – кл.181	Изкоп и монтаж на нов водопровод ПЕВП ф250, след получаване на допуск за работа от страна на ВиК – Русе. Връзки със съществуващата	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. По ВОБД е предвидено безизкопно полагане, но ще се изпълнява със заемане на част от уличното платно, с уведомление по

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

		водопроводна мрежа.	Наредба № 3 към Община Русе.
кв. Възраждане	бул. „Цар Освободител“ – гл. кл. II	Изкоп и демонтаж на участък от същ. водопровод E546 след спиране на стария водопровод от ВиК-Русе. Връзка със същ. водопровод ПЕВПф500. Монтаж на ПХ	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран локален работен участък в едната пътна лента. СМР ще се изпълняват със заемане на част от уличното платно, с уведомление по Наредба № 3 към Община Русе.
кв. „Родина 3“	ул. „Черни връх“ от кръстовище с ул. „Шипка“ до кръстовище с ул. „Милкова ливада“ (гл. кл. VI чугун 500)	Възстановяване на пътна настилка. (при подходящи метеорологични условия).	Изпълнение на дейностите без отбиване на автомобилното движение, със сигнализиран работен участък в едната пътна лента. Срок на въведената ВОБД: до 30.06.2023 г. Подадено е искане за удължаване на ВОБД.
кв. „Чародейка-Север“	Главен клон V – пресичане на бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
кв. „Чародейка-Север“	Главен клон II – от НР „Чародейка Г-север“ в посока бул. „България“	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 500.	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка
ж.к. „Здравец-Изток“	ПС „Здравец“ до бул. „България“	Провеждане на 72-часова проба при експлоатационни условия	Изпълнение на дейностите в участъци без настилка.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ж.к. „Родина 4“	Гл. клон Х – замяна ул. „Чая“, ул. „Плана планина“	Възстановяване на асфалтови настилки; начало от 25.08.2023 г. до 03.09.2023 г.	<p>С отбиване на движението:</p> <p>1.Работен участък 5 по ул. „Чая“ от кръстовището и с ул. „Манастирище“ до кръстовището и с ул. „Плана планина“ по ул. „Плана планина“, ул. „Манастирище“, ул. „Кърджали“;</p> <p>2. Работен участък 7 по ул. „Плана планина“ от кръстовището и с ул. „Чая“ до кръстовището и с ул. „Кърджали“ по ул. „Кърджали“, ул. „Манастирище“, ул. „Чая“;</p> <p>Без отбиване на движението:</p> <p>1.Работен участък 4 в кръстовището на ул. „Чая“ с ул. „Манастирище“;</p> <p>2. Работен участък 6 в кръстовището на ул. „Чая“ с ул. „Плана планина“.</p> <p>Срок на въведената ВОБД: 03.09.2023 г.</p>
ЦЮР	ул. „Антим I“ - гл.кл. III	Направа на връзки	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 08.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Николаевска“ - кл. 11	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. Срок на въведената ВОБД: до

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



**ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ**
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

			20.08.2023 г.
ЦЮР	бул. „Мидия Енос“ – Гл.кл. XII	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства.
Русе – център	ул. „Петко Д. Петков“ – кл. 29-1	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Изпълнението на дейностите ще се извършва със заемане на пътното платно и улицата няма да се затваря за движение на превозни средства. Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Хан Аспарух“ – кл. 119а	Направа на връзки	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 31.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Петър Берон“ – кл. 120	Изкопни работи, демонтаж на тръби и полагане на чугун.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД до 31.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Алея Освобождение“ – кл. кл. 163	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на ПЕВП ф 110.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД до 31.08.2023г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Русе – център	ул. „Тунджа“ – кл.149б	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 100.	–
Русе – център	ул. „Олимпи Панов“ – кл. 116 и кл. 117	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 100.	Улицата ще бъде изцяло затворена за движение. Срок на въведената ВОБД: до 30.08.2023 г.
Русе – център	ул. „Добри Немиров“ – кл. 114	Изкопни работи, демонтаж на тръби, полагане на тръби чугун DN 100.	Улицата ще се затваря за движение поетапно. Срок на въведената ВОБД: до 30.08.2023г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.