



**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 15.08.2022 г. – 21.08.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

| Квартал                   | Улица/участък/ отсечка   | Тип дейност  | Организация на движението   |
|---------------------------|--|--|---|
| „Източна промишлена зона“ | <u>бул. „България“</u><br>между кръгово кръще на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе -Разград до х-л „Теодора Палас“ | Полагане на тръби, обратен насип и уплътняване на земни маси. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.  | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда ограничение на движението. |
| „Източна промишлена зона“ | <u>бул. „България“</u><br>отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргаким“                                  | Изкопни работи , подготовка на земната основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Демонтаж на тръби и кранови възли на същ. DN350 ET. | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД.                           |
| „Възраждане“              | <u>Улица „Яребична“</u><br>Центр. алея – ул. „Яребична“; подход към бл. „Марс“ при влизане от ул. „Яребична“ и                                     | Строително-монтажни работи по РШ XXVI 44 – кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетонова смес. Обратен насип и уплътняване.  | След въвеждането на ВОБД за участъците – движението ще се осъществява при спазване на пътната                       |



|                               |  |  |   |
|-------------------------------|--|--|---|
|                               | кр-щето на ул. „Доростол“ с ул. „Тулча“ и ул. „Яребична  | Преместване и превключване по временни трасета на същ. инженерна инфраструктура в обхвата на изкопните работи. Възстановяване на настилка при подходящи метеорологични условия. Кръстовище на ул. „Доростол“ с ул. „Тулча“ и ул. „Яребична“  | сигнализация и обходните маршрути съгласно одобрен ТП.  |
| <b>„Възраждане“</b>           | <b>Улица „Яребична“</b><br>Центр. алея – ул. „Яребична“;<br>подход към бл. „Марс“ при влизане от ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Тулча“ и ул. „Яребична | Въвеждане на ВОБД и комисия за участъци:<br>подход към бл. „Марс“ при влизане от ул. „Яребична“ и кр-щето на ул. „Доростол“ с ул. „Тулча“ и ул. „Яребична“<br>Монтаж на ограждения и сигнализация във връзка с въвеждане на ВОБД. Изкопни работи, транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Подготовка на земната основа. Кюфражни и армировъчни работи. | След въвеждането на ВОБД за участъците – движението ще се осъществява при спазване на пътната сигнализация и обходните маршрути съгласно одобрен ТП.                |
| <b>„Централен южен район“</b> | <b>бул. „Цар Освободител“</b><br>от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“  | Обратен насип и уплътняване на земни маси. Възстановяване на алея – изграждане на конструкция от трошено-каменна фракция.  | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.   |
| <b>„Централен южен район“</b> | <b>бул. „Цар Освободител“</b><br>кр-ще на бул. „Цар Освободител“ ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“  | Изкопни, кюфражни и армировъчни работи между РШ ХХІІІ.28 и РШ ХХІІІ.27. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали. Полагане на бетон. Полагане на тръби.   | Въведена е ВОБД – кръстовището не се затваря за движение на МПС. Движението се осъществява чрез заобикаляне на СМР при спазване пътната сигнализация по одобрен ТП. |

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



|                                      |  |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|
| <p><b>„Централен южен район“</b></p> | <p><b><u>бул. „Христо Ботев“</u></b><br/>кръстовището с<br/>бул. „Цар Освободител“ до жп<br/>надлеза в посока кв. „Дружба“</p> | <p>Изкопни работи. Подготовка на земната основа и полагане на тръби GRP 2400. Кифражни, армировъчни и бетонови работи. Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци. Всички СМР се изпълняват в затвореното за движение платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез.</p> | <p>Въведена е ВОБД – затворено за движение е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза. Движението на МПС се осъществява чрез заобикаляне на СМР по обходни маршрути при спазване на пътната сигнализация съгласно одобрен ТП.</p> |
|--------------------------------------|--|---|---|