



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 22.08.2022 г. – 28.08.2022 г.**

**Обект:** „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

**Изпълнител:** ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе -Разград до хотел „Теодора Палас“	Изкопни работи. Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Монтаж на готови СТБ елементи. Доставка на материали.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда ограничение на движението.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> отбивка за „ТЕЦ - Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“	Изкопни работи , подготовка на земната основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Демонтаж на тръби и кранови възли на същ. DN350 ET.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД
„Възраждане“	<u>Улица „Яребична“</u> Центр. алея - ул. „Яребична“; подход към бл. „Марс“ при влизане от ул. „Яребична“ и кр-щето на ул. „Доростол“ с	Изкопни работи, подготовка на земната основа. Строително-монтажни работи по РШ XXVI 44 - кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетонова смес. Обратен насип и уплътняване Преместване и превключване по временни	След въвеждането на ВОБД за участъците - движението ще се осъществява при спазване на пътната сигнализация и

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



	ул. „Тулча“ и ул. „Яребична	трасета на същ. инженерна инфраструктура в обхвата на изкопните работи. Възстановяване на настилка при подходящи метеорологични условия.	обходните маршрути съгласно одобрен ТП.
„Централен южен район“	<b>бул. „Цар Освободител“</b> от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“	Обратен насип и уплътняване на земни маси. Възстановяване на алея – изграждане на конструкция от трошено-каменна фракция	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<b>бул. „Цар Освободител“</b> кръстовище на бул. „Цар Освободител“ ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“	Изкопни, кофражни и армировъчни работи между РШ XXIII.28 и РШ XXIII.27. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали. Полагане на бетон. Полагане на тръби	Въведена е ВОБД. Кръстовището не се затваря за движение на МПС. Движението се осъществява чрез заобикаляне на СМР при спазване пътната сигнализация по одобрен ТП.
„Централен южен район“	<b>бул. „Христо Ботев“</b> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Изкопни работи. Подготовка на земната основа и полагане на тръби GRP 2400. Кофражни, армировъчни и бетонови работи. Транспортиране на земни маси и стр.отпадъци. Всички СМР се изпълняват в затвореното за движение платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез.	Въведена е ВОБД - затворено за движение е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза. Движението на МПС се осъществява чрез заобикаляне на СМР по обходни маршрути при спазване на пътната сигнализация съгл. одобрен ТП.