



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 05.09.2022 г. – 11.09.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе -Разград до хотел „Теодора Палас“	Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци. Монтаж на готови СТБ елементи. Обратен насип и уплътняване.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“	Изкопни работи, подготовка на земната основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Демонтаж на тръби и кранови възли на същ. DN350 ET.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p>„Възраждане“</p>	<p><u>Улица „Яребична“</u></p>	<p>СМР по РШ XXVI 44 – кофражни, армировъчни и бетонови работи. Подготовка на земната основа и полагане на тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване. Изкопни работи, подготовка и полагане на тръби DN 250 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване.</p>	<p>Въведена е ВОБД. Затворено е кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“. Движението се осъществява по обходни маршрути съгласно ТП.</p>
<p>„Възраждане“</p>	<p><u>Улица „Яребична“</u></p>	<p>Изкопни работи. Подготовка на земната основа и полагане на тръби DN 110 PE. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Обратен насип и уплътняване.</p>	<p>СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Цар Освободител“</u> кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“</p>	<p>Обратен насип и уплътняване между РШ XXIII.30 и РШ XXIII.28 - възстановяване на настилки при подходящи метеор. условия. СМР между РШ XXIII.27 и РШ XXIII.23 .Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Полагане на тръби DN 800. Обратен насип и уплътняване.</p>	<p>СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.</p>



<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Христо Ботев“</u> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>Изкопни работи. Подготовка на земната основа и полагане на тръби GRP 2400. Кофражни, армировъчни и бетонови работи. Монтаж на готови СТБ елементи – връхни панели и пръстени. Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци. СМР се изпълняват в затвореното платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез.</p>	<p>Въведена е ВОБД – затворено за движение е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути съгласно одобрен ТП.</p>
--------------------------------------	--	--	--