



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 14.11.2022 г. – 20.11.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
„Източна промишлена зона“	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I-2 Русе – Разград	Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Хидравлични проби. Обратен насип и уплътняване.	СМР се изпълняват в зелени площи – не засягат платната за движение.
„Възраждане“	ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“	Изкопни работи, подготовка и полагане на канализационни тръби GRP 2000. Хидравлични проби. Обратен насип и уплътняване. Преместване и превключване по временни трасета на същ. инженерна инфраструктура в обхвата на изкопните работи. СМР по РШ XXVI 43 и РШ XXVI 42. По прилежащите водопроводни клонове се изпълняват: кофражни, армировъчни работи и полагане на бетон по ШСК, подготовка и полагане на тръби DN 250 чугун и DN 110 PE. Обратен насип и уплътняване.	Въведена е ВОБД съгласно ТП. Кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ е затворено. Движението се извършва по обходни маршрути.



<p>„Централен южен район“</p>	<p>бул. „Цар Освободител“ от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“</p>	<p>Въвеждане на ВОБД (от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“). Рязане на асфалтова настилка. Изкопни работи, разкриване на трасета на съществуваща инженерна инфраструктура в обхвата на изкопните работи. Подготовка на земна основа и полагане на тръби DN500 чугун. Планираните дейности са обвързани със Заповеди за въведена ВОБД.</p>	<p>След въведена ВОБД движението на МПС ще се извършва съгласно технически проект.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Цар Освободител“</u></p>	<p>Между РШ XXIII.26 и РШ XXIII.24 – обратен насип и уплътняване. Възстановяване на настилки при подходящи метеорологични условия.</p>	<p>СМР се изпълняват в зелените площи, не засягат платната за движение.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p><u>бул. „Цар Освободител“</u> кръстовище на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бозвели“</p>	<p>Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД (от кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бозвели“). Изкопни работи, подготовка на земната основа за полагане на тръби. СМР по шахта. Всички планирани дейности са условно обвързани с издаване на заповед за ВОБД.</p>	<p>След въвеждане на ВОБД движението на МПС ще се извършва съгласно одобрен технически проект.</p>



<p>„Централен южен район“</p>	<p>бул. „Христо Ботев“ кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>По стоманобетонския задържателен резервоар – кофражни, армировъчни и бетонови работи. Изкопни работи, уплътняване, подготовка и полагане на тръби GRP 2400. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Строително-монтажните работи се изпълняват в затвореното платно на бул. „Хр. Ботев“.</p>	<p>Введена е ВОБД. Платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза е затворено. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути съгласно одобрен технически проект.</p>
--------------------------------------	---	---	---