



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 28.11.2022 г. – 04.12.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

| Квартал | Улица/участък/ отсечка | Тип дейност | Организация на движението |
|------------------------|--|---|--|
| ИПЗ | бул. „България“ в раздел. ивица на РП I-2 Русе – Разград | Обратен насип и уплътняване | СМР се изпълняват в зелени площи. |
| „Възраждане“ | ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ | За гл. канализационен клон XXVI – обратен насип и уплътняване. Строително-монтажни работи по РШ XXVI 43 и РШ XXVI 42. За прилежащите водопроводни клонове – изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 250 чугун. СМР по шахта за спирателен кран. Обратен насип и уплътняване. | Въведен е ВОБД – кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ е затворено. Движението се осъществява по обходни маршрути и при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгласно проекта. |
| „Централен южен район“ | бул. „Цар Освободител“ от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“ | Комисия и въвеждане на ВОБД – от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“. Рязане на асфалтова настилка. Изкоп, разкриване трасета на съществуваща инженерна инфраструктура. Подготовка земна основа и полагане тръби. СМР ще започнат след комисия и въведена ВОБД. | След въвеждане на ВОБД движението на МПС ще се осъществява при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгласно проекта. |

www.eufunds.bg



| | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| <p>„Централен южен район“</p> | <p><u>бул. „Христо Ботев“</u> кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза, в посока кв. „Дружба“</p> | <p>Между РШ XXIII.23 и РШ XXIII.20 - изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 560 PE. СМР по шахта XXIII23. СМР по Сегмент 7 на задържателния резервоар – кофражни и армировъчни работи, полагане на бетонова смес. Обратен насип и уплътняване.</p> | <p>Въведена е ВОБД. Платното на бул. „Хр. Ботев“ посока кв. „Дружба“ до жп надлеза е затворено. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути и при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгласно проекта.</p> |
|--------------------------------------|---|---|--|