



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 21.11.2022 г. – 27.11.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I-2 Русе – Разград	Обратен насип и уплътняване.	СМР се изпълняват в зелени площи – не засягат платната за движение.
„Възраждане“	ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“	За Главен канализационен клон XXVI – СМР по РШ XXVI 43 и РШ XXVI 42. Обратен насип и уплътняване. За прилежащите водопроводни клонове – СМР по нова шахта за спирателен кран. Обратен насип и уплътняване.	Въведена е ВОБД по одобрен технически проект – кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ е затворено. Движението се извършва по обходни маршрути.
	бул. „Цар Освободител“		След въвеждане на ВОБД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



<p>„Централен южен район“</p>	<p>от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“</p>	<p>Въвеждане на ВОБД (от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“). Рязане на асфалтова настилка. Изкопни работи, разкриване трасета на същ. инженерна инфраструктура. Подготовка на земна основа и полагане на тръби DN500 чугун. СМР ще започнат след Комисия и въведена ВОБД.</p>	<p>движението на МПС ще се извършва съгласно одобрения технически проект.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p>бул. „Цар Освободител“ кръстовище на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Хр. Ботев“ и ул. „Бозвели“</p>	<p>По РШ ХХІІІ.23 – кофражни, армировъчни и бетново работи. Между РШ ХХІІІ.24 и РШ ХХІІІ.23 – обратен насип и уплътняване.</p>	<p>Въведена е ВОБД движението на МПС се извършва съгласно технически проект.</p>
<p>„Централен южен район“</p>	<p>бул. „Христо Ботев“ кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“</p>	<p>СМР по стоманобетонения задържателен резервоар и извършване на проби. Полагане на тръби GRP 2400. Обратен насип и уплътняване. Строително-монтажните работи се изпълняват в затвореното платно на бул. „Хр. Ботев“.</p>	<p>Въведена е ВОБД. Платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза е затворено. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути, по одобрения технически проект.</p>