



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 10.10.2022 г. – 16.10.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> обръщало Гл. път I - 2 Русе – Разград до хотел „Теодора Палас“	Обратен насип и уплътняване. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	Няма да се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелените площи.
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> в раздел. ивица на РП I-2 Русе – Разград до отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до портал на „Оргахим“ в раздел. ивица м/у локално и платно в посока София на РП I-2 Русе – Разград	Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби. Доставка на материали. Монтаж на арматура и фасонни части. Подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Обратен насип и уплътняване.	Не се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Възраждане“	<u>улица „Яребична“</u>	Изкопни работи ,подготовка и полагане на канализационни тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване.СМР по	Въведена е ВОБД по одобр. ТП.



		РШ XXVI 44.Транспортиране на земни маси и стр. отпадъци.	Кръстовището е затворено. Движението се извършва по обходни маршрути.
	<u>Улица „Тулча“</u>	Изкопни работи, подготовка и полагане на тръби DN 250 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Ежедневно почистване. СМР по ШСК. Обратен насип и уплътняване.	
„Възраждане“	<u>улица „Яребична“</u>	Изкопни работи и полагане на водопроводни тръби. Обратен насип и уплътняване. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<u>бул. „Цар Освободител“</u> кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“	Кръстовището на бул. „Цар Освободител“, ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Шипка“ – възстановяване на настилка при подходящи метеорологични условия. Между РШ XXIII.26 до РШ XXIII.23 – изкопни работи, полагане на тръби. Обратен насип и уплътняване. Транспортиране на земни маси и отпадъци от обекта.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<u>бул. „Христо Ботев“</u>	Изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи. Полагане на тръби GRP 2400. Транспортиране на земни маси и	Въведена е ВОБД – затворено е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	строителни отпадъци. СМР се изпълняват в затвореното платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез.	Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути съгласно одобрен ТП.
--	---	--	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.