



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 19.12.2022 г. – 25.12.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
ИПЗ	бул. „България“ в раздел. ивица на РП I- 2 Русе – Разград	Полагане на тръби DN 350 чугун, монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване	СМР се изпълняват в зелени площи.
„Възраждане“	ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“	За канализационен Кл. XXVI – обратен насип, уплътняване. Възстановяване на настилки при подходящи условия. По водопроводните клонове: полагане на тръби, обратен насип и уплътняване. Възстановяване на настилки при подходящи метеорологични условия	Въведена е ВОБД-№ РД-01- 3450/21.10.22г.; РД-01-37 49/15.11.22г. от 21.10.2022г. до 05.01.2023г. Кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ е затворено. Движението се осъществява по обходни маршрути и при стриктно спазване на пътната сигнализация съгласно технически проект.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ от кръгово кръ-ще с бул. „Липник“ до кръ-щето на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“	Комисия и въвеждане на ВОБД – от кръгово кръ-ще с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“. Рязане на асфалтова настилка	След въведена ВОБД движението на МПС ще се осъществява при стриктно спазване на поставената пътната сигнализация съгласно технически проект.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



		Изкоп, подготовка земна основа и полагане тръби. СМР ще започнат след Комисия и въведена ВОБД	
„Централен южен район“	<u>бул. „Христо Ботев“</u> кр-ще с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Между РШХХІІІ.23 и РШХХІІІ.20 – обратен насип и уплътняване. СМР по РШ ХХІІІ 23 и сегмент 7 на стоманоб. задържателен резервоар. Монтаж на СТБ елементи. Обратен насип и уплътняване	Въведена е ВОБД-№ РД-01-2246/21.07.22г.; РД-01-3458/21.10.22г.; РД-01-3908/30.11.2022г. от 26.7.2022г. до 30.12.2022г. Платното (по бул. „Христо Ботев“ посока кв. „Дружба“ – жп надлеза) е затворено. Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути и спазване на пътната сигнализация съгласно технически проект.