



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 27.06.2022 г. – 03.07.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	бул. „България“ между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе -Разград до хотел „Теодора Палас“	Изкопни работи. Укрепване на откоси на изкопи. Полагане на тръби, обратен насип и уплътняване на земни маси. Почистване на работната зона. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временно ограничение на движението.
„Източна промишлена зона“	бул. „България“ отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“	Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Доставка на материали. Обратен насип и уплътняване на земни маси.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД.
„Възраждане“	ул. „Яребична“ Централна алея ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“	СМР по РШ XXVI 46 и РШ XXVI 45 – кофражни, армировъчни работи и полагане на бетон. Монтаж на готови СТБ елементи. Изкоп, подготовка на земна основа и полагане на тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване на земни маси	Въведена е ВОБД в участъка на кръстовището на ул. „Алея Възраждане“ и ул. „Яребична“.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



		Преместване и превключване по временни трасета на съществуваща инженерна инфраструктура в обхвата на изкопните работи.	Платната са с ограничение за движение на МПС. Има обходни маршрути съгласно одобрен технически проект.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръстовище с бул. „Липник“	Изкопни, кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетон. Доставка на материали. Полагане на тръби GRP 1000. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Строително монтажни работи по РШ XXIII.30, РШ XXIII.31, РШ XXIII.31.1 РШ XXIII. 29 и РШ XXIII.28	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временно ограничение на движението. Движението на МПС се осъществява без ограничения.
„Централен южен район“	бул. „Цар Освободител“ кръстовище на бул. „Цар Освободител“ ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“	След Комисия и Заповед за въвеждане на ВОБД за участък: кръстовището на бул. „Цар Освободител“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“. Между РШ XXIII. 27 и РШ XXIII. 26 ще се изпълняват: изкопни, кофражни и армировъчни работи. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали. Полагане на бетон. Полагане на тръби GRP 1000.	След приемане и въвеждане на ВОБД. Кръстовището не се затваря за движение на МПС. Движението ще се осъществява чрез заобикаляне на СМР при спазване на пътната сигнализация.
„Централен южен район“	бул. „Христо Ботев“ кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“.	След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно технически проект.