



Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 04.07.2022 г. – 10.07.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

| Квартал | Улица/участък/ отсечка | Тип дейност | Организация на движението |
|---------------------------|--|---|--|
| „Източна промишлена зона“ | <u>бул. „България“</u> между кръгово кръстовище на Дунав мост и бензиностанция „Петрол“, обръщало Гл. път I - 2 Русе - Разград до хотел „Теодора Палас“ | Изкопни работи. Укрепване на откоси на изкопи. Полагане на тръби, обратен насип и уплътняване на земни маси. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временно ограничение на движението. |
| „Източна промишлена зона“ | <u>бул. „България“</u> отбивка за „ТЕЦ – Русе“ участък от хотел „Теодора Палас“ до товарен портал на „Оргахим“ | Изкопни работи, подготовка на земна основа и и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Промиване на тръби и шахти. Обратен насип и уплътняване на земни маси. | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Не се въвежда ВОБД. |
| „Възраждане“ | <u>ул. „Яребична“</u> Централна алея ул. „Яребична“ и ул. „Алея Възраждане“ | СМР по РШ XXVI 45 – кофражни, армировъчни работи и полагане на бетон. Монтаж на готови СТБ елементи. Изкоп, подготовка на земна основа и полагане на тръби GRP 2000. Обратен насип и | Въведена е ВОБД в участъка на кръстовището на ул. „Алея Възраждане“ и ул. „Яребична“. |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| | | уплътняване на земни маси. Преместване и превключване по временни трасета на съществуваща инженерна инфраструктура в обхвата на изкопните работи. | Платната са с ограничение за движение на МПС. Има обходни маршрути, съгласно одобрен технически проект. |
| „Централен южен район“ | <u>бул. „Цар Освободител“</u> от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ до кръгово кръ-ще с бул.Липник | Изкопни, кофражни и армировъчни работи. Полагане на бетон. Доставка на материали. Полагане на тръби GRP 1000. Обратен насип и уплътняване на земни маси. Строително-монтажни работи по РШ XXIII.30, РШ XXIII.31, РШ XXIII.31.1 РШ XXIII.29 и РШ XXIII.28 | СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение. Няма да се въвежда временно ограничение на движението. Движението на МПС се осъществява без ограничения. |
| „Централен южен район“ | <u>бул. „Цар Освободител“</u> кръстовище на бул. „Цар Освободител“ ул. „Панайот Хитов“ , ул. „Шипка“ | След Комисия и Заповед за въвеждане на ВОБД за участък: кръстовището на бул. „Цар Освободител“ , ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“. Между РШ XXIII.27 и РШ XXIII.26 ще се изпълняват: изкопни, кофражни и армировъчни работи. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Доставка на материали. Полагане на бетон. Полагане на тръби GRP 1000. | След приемане и въвеждане на ВОБД. Кръстовището не се затваря за движение на МПС. Движението ще се осъществява чрез заобикаляне на СМР при спазване на пътната сигнализация. |
| „Централен южен район“ | <u>бул. „Христо Ботев“</u> кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“ | Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“ | След въвеждане на ВОБД платната ще бъдат с ограничение за движение на МПС. Ще има обходни маршрути съгласно технически проект. |