



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ за периода 24.10.2022 г. – 30.10.2022 г.

Обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Изпълнител: ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, гр. София

Квартал	Улица/участък/ отсечка	Тип дейност	Организация на движението
„Източна промишлена зона“	<u>бул. „България“</u> в раздел. ивица на РП I-2 Русе - Разград	Изкопни работи, подготовка на земна основа и полагане на тръби DN 350 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване.	Не се въвежда ВОБД. СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Възраждане“	<u>улица „Яребична“</u>	Изкопни работи, подготовка и полагане на канализационни тръби GRP 2000. Обратен насип и уплътняване. СМР по РШ XXVI 43 и РШ XXVI 42. Транспортиране на земни маси и стр.отпадъци.	Въведена е ВОБД по одобрен ТП. Кръстовището е затворено. Движението се извършва по обходни маршрути.
	<u>улица „Тулча“</u>	Изкопни работи, подготовка и полагане на тръби DN 250 чугун. Монтаж на арматура и фасонни части. Обратен насип и уплътняване. СМР по ШСК .	

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.



„Възраждане“	<u>Улица „Яребична“</u>	Изкопни работи, подготовка и полагане на водопроводни тръби DN 110 PE. Обратен насип и уплътняване. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<u>бул. „Цар Освободител“</u> кръстовище на бул. „Цар Освободител“ ул. „Панайот Хитов“, ул. „Шипка“	Кръстовището на бул. „Цар Освободител“, ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Шипка“ – ще се възстановяват настилка при подходящи метеорологични условия. В зелените площи се извършват изкопни дейности, подготовка и полагане на тръби. Ще се изпълняват кофражни, армировъчни и бетонови работи по РШ ХХIII 24.	СМР се изпълняват в зелените площи и не засягат платната за движение.
„Централен южен район“	<u>бул. „Цар Освободител“</u> от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“	Комисия и Заповед от Община Русе за въвеждане на ВОБД (от кръгово кръстовище с бул. „Липник“ до кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“). Рязане и разбиване на асфалтова настилка. Изкопни работи, транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Подготовка на земната основа за полагане на тръби DN500 чугун. Всички планирани дейности са условно обвързани с издаване на заповед за въвеждане на временната организация и безопасност на движението.	След въвеждане на ВОБД движението на МПС ще се извършва съгласно одобрен ТП по ВОБД.
„Централен южен район“	<u>бул. „Христо Ботев“</u>	По стоманобетонския задържателен резервоар се извършват кофражни, армировъчни и бетонови работи.	Въведена е ВОБД – затворено е платното в посока кв. „Дружба“ до жп надлеза.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп надлеза в посока кв. „Дружба“	Изкопни дейности и полагане на тръби GRP 2400. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. СМР се изпълняват в затвореното платно на бул. „Христо Ботев“ в посока кв. „Дружба“ до жп надлез.	Движението на МПС се осъществява по обходни маршрути съгласно одобрен ТП.
--	---	--	---

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.